

Contents

| | |
|--|----|
| वडा नं. १ | 2 |
| संशोधित बजेट : १ नं. वडा..... | 3 |
| कन्टेन्जेशी रकम वडा नं. १ | 4 |
| वडा नं. २ | 4 |
| संशोधित योजना : २ नं. वडा..... | 6 |
| कन्टेन्जेन्सी खर्च | 6 |
| वडा नं. ३ | 6 |
| संशोधित बजेट: ३ नं. वडा | 8 |
| कन्टेन्जेन्सी खर्च वडा नं. ३ | 9 |
| वडा नं. ४ | 9 |
| संशोधित बजेट तथा योजना : ४ नं. वडा | 11 |
| कन्टेन्जेन्सी खर्च वडा नं. ४ | 11 |
| वडा नं. ५ | 11 |
| संशोधित योजना: ५ नं. वडा..... | 12 |
| कन्टेन्जेन्सी खर्च वडा नं. ५ | 12 |

वडा नं. १

| क्र.सं. | योजनाको नाम | सम्भौता मिति | सम्पन्न मिति | उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष | अध्यक्षको मो.नं. | विनियोजित बजेट | खुद निकास |
|---------|---|--------------|--------------|--------------------------|------------------|----------------|---|
| १. | पाल्ते आवि खेल मैदान | २०७५-२-८ | २०७५-३-१ | भीम प्र. राई | | १०००००१- | ९२,०००१- |
| २. | राइटोल भुमेस्थान घेराबार | ०७५-१-१० | ०७५-१-२७ | नर ब. राई | ९८६३७४३४८० | १०००००१- | ९६०००१- |
| ३. | खिसोदो-कोलाम बाटो मर्मत | ०७५-१-३० | ०७५-२-१५ | सन्तोष राई | ९८६०५६४८८९ | २०००००१- | १९२०००१- |
| ४. | शनिबारे बजार व्यवस्थापन | ०७४-१२-३० | ०७५-३-२ | राज कुलुड राई | ९८४९३०७७११ | ५०००००१- | पेशकी २४००००१- र बाकी भुक्तानी २४००००१- |
| ५. | पूर्व बाल विकास भवन छानो बुल्लोसोम | ०७५-१-६ | ०७५-१-१५ | सूर्य मान राई | ९८४११५५१७१ | २०००००१- | १९२०००१- |
| ६. | स.मा.वि खेल मैदान निर्माण | ०७५-१-३० | ०७५-२-२५ | सुवास राई | ९८४२९३९२३४ | ७२००००१- | पेशकी ४८०००० र बाँकी भुक्तानी रु २,११,२००१- |
| ७. | हिमाचूली आवि खेल मैदान | ०७५-१-२७ | ०७५-२-२५ | पदम ब. कुलुड | ९८६९१८३०१० | २०००००१- | १९२०००१- |
| ८. | बुड चोक मोम्लाम्दो देखि स्वास्थ्य चौकी बाटो मर्मत | ०७४-१२-१८ | ०७५-१-२४ | पर्खी धन राई | ९८६२९९६३५६ | ३०००००१- | २८८०००१- |
| ९. | खिरौले गुम्बा मर्मत | ०७५-१-३१ | ०७५-२-३० | ड्वाड तेन्जि शेर्पा | - | २०००००१- | १९२०००१- |
| १०. | नाजिड गाइखर्क गोरेटो बाटो मर्मत | ०७४-१२-५ | ०७५-१-१५ | डिमा पासाड शेर्पा | ९८६१७०९२३४ | २०००००१- | १९२०००१- |
| ११. | नानखोला काठेपूल गोरेटो बाटो | ०७५-१-२५ | ०७५-२-२५ | आड कामी शेर्पा | - | १०००००१- | ९६०००१- |
| १२. | चेरेम गुम्बा मर्मत | ०७४-१२-५ | ०७५-१-५ | दाकिपा शेर्पा | ९७४३०९१०१८ | २०००००१- | १९२०००१- |
| १३. | मुयोड खानेपानी मर्मत | ०७५-१-६ | ०७५-१-२० | प्रेम कुमार बस्नेत | ९७४३०४२२६४ | ३०००००१- | २८८०००१- |
| १४. | पोछाक खानेपानी मर्मत | ०७५-१-२३ | ०७५-२-५ | ढीक वीर राई | ९८४२९५६५९६ | २०००००१- | १९२०००१- |

आ.व. २०७४/०७५ को वार्षिक स्विकृत सम्पन्न योजना तथा कार्यक्रमहरुको विवरण

| | | | | | | | |
|-----|--|-----------|--|----------------|------------|--|---|
| १५. | घट्टा खानेपानी मर्मत | ०७५-१-३० | ०७५-३-५ | विजय कु. राई | ९८६९९०४७५ | २०००००१- | १९२०००१- |
| १६. | भुमेस्थान छानो निर्माण | ०७४-१२-१८ | ०७५-१-२४ | पर्शुराम कुलुड | ९८६२८०९६८० | १०००००१- | ९६०००१- |
| १७. | मोम्लाम्दो भुमेस्थान घेराबार | ०७५-१-१२ | ०७५-२-२५ | वीर कुमार राई | | १५००००१- | १४४०००१- |
| १८. | खप्री गोरेटो बाटो निर्माण तथा मर्मत | ०७५-१-४ | ०७५-३-५ | तेजप कुलुड राई | ९८४९४४८९३० | २०००००१- | १९२०००१- |
| १९. | ग्रील व्यवस्थापन | ०७५-१-२५ | ०७५-३-११ | कृष्ण प्र.विक | ९८४२८०१४९७ | १५००००१- र दलित लक्षित वर्गको ९७०००१- गरी जम्मा २४७०००१- | पेशकी १५००००१- बाकी भुत्तानी ९१००००१- गरी जम्मा २४१०००१- |
| २०. | जनसुधार आवि घेराबार | ०७५-१-६ | ०७५-१-२७ | युवराज वस्नेत | ९८४२९३७८१६ | २०००००१- | १९२०००१- |
| २१. | बुल्लोसुम भुमेस्थान घेराबार | ७४-१२-३० | ०७५-१-२५ | भौम ब. राई | ९८४२९३०८४५ | १०००००१- | ९६०००१- |
| २२. | हेलिप्याड मर्मत | ०७४-१२-२६ | ०७५-१-२६ | सिंग ब. राई | ९८४१८३९११४ | १०००००१ | ९६०००१- |
| २३. | बृद्धाश्रम व्यवस्थापन | ०७५-१-२७ | ०७५-३-१५ | सचिन राई | ९८४२९५८४०३ | १०००००१- | ९६०००१- |
| २४. | गरिबी निवारण सञ्चालन (तेलपोस सहकारी संस्था फर्निचर निर्माण निर्माण उ.स.) | ०७५-३-५ | ०७५-३-२० | महेश राई | ९८६८७६६८१५ | १०००००१- | ९६०००१- |
| २५. | पात्ले विद्युत ट्रान्सफर्मर खरिद (भुवाखोला लघु जलविद्युत उपभोक्ता समिति) | ०७५-२-८ | ०७५-३-१५ सम्पन्न हुनुपर्ने मिति : ०७५- २-२८ | सुमन किराती | ९८४२९३०७३२ | ३०००००१- | २८८०००१- |
| २६. | राइटोल सिंचाई मर्मत | ०७५-१-२४ | ०७५-२-१७ | जनक ब. राई | | २०००००१- | १९२०००१- |
| २७. | सवारी साधन खरिद | - | - | - | - | ३०००००१- | २५३५५८१- |
| २८. | लक्षित वर्ग | | | | | १०८००००१- | |
| २९. | कार्यालय सञ्चालन | | | नियमानुसार | | ३०००००१- | ३०००००१- |

संशोधित बजेट : १ नं. वडा

| क्र.सं. | योजनाको नाम | सम्भौता मिति | सम्पन्न मिति | उपभोक्ता समितिको | अध्यक्षको मो.नं. | विनियोजित बजेट | खुद निकास |
|---------|-------------|--------------|--------------|------------------|------------------|----------------|-----------|
|---------|-------------|--------------|--------------|------------------|------------------|----------------|-----------|

| | | | | अध्यक्ष | | | |
|-----|--|----------|---------|--------------|------------|----------|-------------------------|
| ३०. | संशोधित पात्ले आवि फर्निचर निर्माण (पात्ले-छेक्मा बाटो मर्मत) | ०७५-२-८ | ०७५-३-३ | भीम प्र. राई | ९७४९९२८९९९ | १०००००१- | ९६०००१- विद्यालय खातामा |
| ३१. | संशोधित मोम्लाम्दो खानेपानी ट्याङ्की (घट्टा सिक्सकु बाटो मर्मत) | ०७५-१-१२ | ०७५-३-५ | महेश कुलुड | ९८६८७६६८९५ | १०००००१- | ९६०००१- |

कन्टेन्जेशी रकम वडा नं. १

| क्र.सं. | योजनाको नाम | सम्भौता मिति | सम्पन्न मिति | उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष | अध्यक्षको मो.नं. | विनियोजित बजेट | खुद निकास |
|---------|--|--------------|--------------|--------------------------|------------------|----------------|-----------|
| १. | मोम्लाम्दो कृषि सडक निर्माण उ.स. | २०७५-२-१५ | २०७५-३-२० | सिंग ब. राई | ९८४९८३९९९४ | १०००००१- | ९२,०००१- |
| २ | प्रविधिक खर्च, भैपरी आउने खर्च, दूई वटा चर्पीको प्राविधिक मूल्यांकनको आधारमा क्षतिपूर्ति, माने क्षतिपूर्ति । वडा सचिव खेमराज वस्नेतको नाममा चेक भुक्तानी १,२४,०००१- अक्षरेपी एक लाख चौबिस हजार मात्र । | | | | | | |

वडा नं. २

| क्र.सं. | योजनाको नाम | सम्भौता मिति | सम्पन्न मिति | उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम | अध्यक्षको मो.नं. | विनियोजित बजेट | खुद निकास |
|---------|---|--------------|----------------|--------------------------------|------------------|----------------|---|
| १. | चौखिदो (लालिगुराँस) सामुहिक भवन निर्माण | ०७४-१२-१८ | ०७५-३-२० | नरमनी राई | ९८४२८०९६९८ | ६०००००१- | पेशिक ३००००० र बाँकी भुक्तानी रु. २७६०००१- गरी जम्मा रु. ५७६०००१- |
| २. | वडा कार्यालय भवन निर्माण | ०७५-२-१५ | क्रमागत बजेट : | होमराज राई | ९८४९३०७९४३ | २२०५०७५१- | रु. २९,९६,८७२१- रनिड |

आ.व. २०७४/०७५ को वार्षिक स्विकृत सम्पन्न योजना तथा कार्यक्रमहरुको विवरण

| | | | ०७६-१०-२३ | | | संशोधित बजेट बोखम पपिलु खानेपानी निर्माणका लागि विनियोजित रु १००५०७५ समेत | विल भुक्तानी अनुसारको |
|-----|---|---|-----------|--------------------|------------------------------|---|--|
| ३. | तिन्दुमा तोखम छात्रा निर्माण | ०७५-१-२३ | ०७५-२-१५ | पतन ब. राई | ९८६३९१७३३९ | १०००००१- | ९६०००१- |
| ४. | सिन्दिखेत काठेपूल निर्माण | ०७४-१२-९ | ०७५-१-३१ | मछिन्द्रमान राई | कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन नभएको | १५००००१- | १४४०००१- |
| ५. | मुक्सिप्पा पहिरो रोकथाम | ०७५-१-६ | ०७५-२-३० | मन प्रसाद राई | ९८४०७१५६०६ | १५००००१- | १४४०००१- |
| ६. | तल्लो मानेवा खानेपानी मर्मत | ०७५-१-२० | ०७५-३-२० | मानकुवीर राई | ९८४९३०७९४३ | १०००००१- | ९६०००१- |
| ७. | बोही पूल वास्दो खोल्सा पूल | ०७४-११-२२ | ०७५-२-६ | सञ्जय कुलुड | ९८६०३२०१२० | ५००००१- | ४८०००१- |
| ८. | भुवाखोला गोरेटो बाटो निर्माण | ०७४-१२-३० | ०७५-२-६ | हेम प्र राई | ९८६९२५८९४४ | २०००००१- | १९२०००१- |
| ९. | चालिखम निर्माण | ०७५-२-१२ | ०७५-३-३ | जस ब. कुलुड | ९८४२९५६८१६ | ५००००१- | ४८०००१- |
| १०. | रानीवन प्रतिक्षालय | ०७४-११-२३ | ०७५-१-२४ | प्रमोद राई | ९८६३८६५४०१ | ५००००१- | ४८०००१- |
| ११. | तिउ मन्दिर घेराबार | ०७४-११-२५ | ०७५-१-६ | अमृत कुलुड | ९८६७५३०८५५ | ५००००१- | ४८०००१- |
| १२. | क्षमता अभिवृद्धि तर्फको योजना अनुगमण | बील भर्पाई अनुसार वडा सचिवको नाममा एकमुष्ट भुक्तानी | | | | २०००००१- | २०००००१- |
| १३. | पेल्लाड आवि (फर्निचर निर्माण) वडा बाट रु २ लाख र गाउँपालिकाबाट रु २ लाख गरी जम्मा ४ लाख | ०७४-१२-१८ | ०७५-१-३१ | मिलन कुलुड | ९८६४२५७५३० | २०००००१- र २०००००१- गरी जम्मा ४००००० | ३,८४,०००१- विद्यालयको खातामा निकास |
| १४. | पेल्लाड खेल मैदान | ०७५-२-४ | ०७५-३-१५ | प्रमोद कुलुड | ९८६३८६५४०१ | ४०००००१- | ३८४०००१- |
| १५. | चोमोलोडमा आवि | ०७४-१२-२३ | ०७५-२-२ | छिरिड कुलुड | ९८६८७८९९४० | २५००००१- | २४००००१- |
| १६. | ल्यापटप खरिद | - | - | - | - | १०००००१- | १०००००१- |
| १७. | मोटरसाइकल खरिद | - | - | - | - | २५००००१- | २४०९००१- |
| १८. | निम्खम बाटो मर्मत तथा निर्माण | ०७४-१२-२५ | ०७५-१-२४ | पञ्च कुलुड | ९८४०३१५५४८ | १०००००१- | ९६०००१- |
| १९. | खादो खानेपानी निर्माण | ०७५-१-२ | ०७५-३-२० | विर्जमान कुलुड राई | ९८६०५९१५२३ | ४४०१२५१- | ४२२५२०१- |
| २०. | लक्षित वर्ग | | | | | ९५४७५०१- | |
| २१. | कार्यालय संचालन | नियमानुसार | | | | ३०००००१- | ३०००००१- |

संशोधित योजना : २ नं. वडा

| क्र.सं. | योजनाको नाम | सम्झौता मिति | सम्पन्न मिति | उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम | अध्यक्षको मो.नं. | विनियोजित बजेट | खुद निकास |
|---------|--|--------------|--------------|--------------------------------|------------------|----------------|-----------|
| २२. | संशोधित सेती नाग काली नाग थान मर्मत (दलित चिहानघारी निर्माण) | २०७५-२-१८ | २०७५-३-३ | कर्ण ब. विक | ९८६८७८९९९९ | १०००००१- | ९६०००१- |

कन्टेन्जेन्सी खर्च

| क्र.सं. | योजनाको नाम | सम्झौता मिति | सम्पन्न मिति | उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष | अध्यक्षको मो.नं. | विनियोजित बजेट | खुद निकास |
|---------|---|--------------|--------------|--------------------------|------------------|----------------|-----------|
| १. | वडा कार्यालयको निर्णयानुसार संलग्न बिल भर्पाइ अनुसार वडा सचिव हरी प्रसाद आचार्यलाई भूक्तानी रु. २०७०००१- अक्षरेपी दुई लाख सात हजार रुपैया मात्र । | | | | | | |

वडा नं. ३

| क्र.सं. | योजनाको नाम | सम्झौता मिति | सम्पन्न मिति | उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम | अध्यक्षको मो.नं. | विनियोजित बजेट | खुद निकास |
|---------|---|--------------|--------------|--------------------------------|------------------|----------------|---|
| १. | छेस्काम मावि | ०७५-१-५ | ०७५-२-२८ | गुरुप्रसाद राई प्र.अ. | ९८४२८९६९७२ | १२०००००१- | ११५२०००१- |
| २. | माहाकुलुड खेल मैदान निर्माण (वडा नं. ३ बाट विनियोजित रु ५०००००१- र गाउँपालिकाबाट विनियोजित रु ५०००००१-) | ०७५-१-७ | ०७५-३-१३ | शक्ति कुलुड | ९८४२८९७२२६ | १००००००१- | पेशकी ६००००० र अन्तिम भूक्तानी ३६००००१- |
| ३. | देनाम आवि खेल मैदान निर्माण | ०७५-२-२ | ०७५-२-२४ | फुर्तिराज राई | ९८४२८९८०८९ | ६०००००१- | ५७६०००१- |

आ.व. २०७४/०७५ को वार्षिक स्विकृत सम्पन्न योजना तथा कार्यक्रमहरुको विवरण

| | | | | | | | | |
|-----|--|---|-----------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|--|
| ४. | देवीथान मन्दिर प्रतिक्षालय निर्माण | ०७५-१-६ | ०७५-१-२६ | धनम राई | ९८४२८९८२२८ | २०००००१- | १९२०००१- | |
| ५. | रत्न प्रगतिशील आवि | ०७५-२-१३ | ०७५-३-१५ | उत्तरजली कुलुड | ९८४३४४८१४७ | २०७०००१- | १९८७२०१- | |
| ६. | महाकुलुड आवि फर्निचर निर्माण | ०७५-२-१६ | ०७५-३-५ | प्र.अ. कल्पना राई | ९८६०८१५६६९ | १०००००१- | ९६०००१- | |
| ७. | जनसुधार आवि फर्निचर निर्माण | ०७५-२-९ | ०७५-३-३ | प्र.अ. जानुका देवी कटेल | ९८६८६८५७४९ | १०००००१- | ९६०००१- | |
| ८. | छेस्काम आवि | ०७५-१-३० | ०७५-३-१० | रेन्जर कुमार राई | ९८४२८९८२४३ | १०००००१- | ९६०००१- | |
| ९. | पंचमी थान देवी थान प्रतिक्षालय | ०७५-१-७ | ०७५-२-२५ | एबुराज राई | ९८६६०४८२८० | १५००००१- | १४४०००१- | |
| १०. | मामेर्कु गोप्ला बाटो निर्माण | २०७५-१-२४ | २०७५-२-२० | विसन कु. राई | | १०००००१- | ९६०००१- | |
| ११. | पिचिरिम पंचमी थान निर्माण | ०७५-१-७ | ०७५-१-३० | मोती धन राई | ९८६२९२७९८५ | १५००००१- | १४४०००१- | |
| १२. | भिलेज प्रोफाइल तयारी | कार्यान्वयन नभएको | | | | | १०००००१- | |
| १३. | टहरा निर्माण (गोही रोडकेनी थान) | ०७५-१-२० | ०७५-२-३१ | कृष्ण कु. कुलुड | ९८४२८९८०६९ | २०००००१- | १९२०००१- | |
| १४. | १५ वर्षे रणनीति | कार्यान्वयन नभएको | | | | | १०००००१- | |
| १५. | पाँच (छपाँ) पोखरी बाटो निर्माण तथा मर्मत | ०७४-१२-२८ | ०७५-२-२८ | आसमान राई | ९८४३५७९३१७ | २५००००१- | २४००००१- | |
| १६. | दलित आरन मर्मत | ०७५-२-७ | ०७५-३-१० | गाविन्द घतानी | ९८६२९५९४९६ | १०००००१- | ९६०००१- | |
| १७. | दुखम्ला बाटो निर्माण तथा मर्मत | ०७५-१-२८ | ०७५-२-२० | छिलुमान राई | ९८६९२९२९४४ (सचिव मध्य ब. राई) | १०००००१- | ९६०००१- | |
| १८. | बर्दो बखपालाम पुजाथान टहरा निर्माण | ०७५-१-२० | ०७५-२-१० | रञ्जित कुलुड | ९८६२९५२२६० | २०००००१- | १९२०००१- | |
| १९. | खेलकूद | महाकुलुड महोत्सवमा खर्च । वडा सचिव नरेन्द्र ब. थ्यायतबाट भुक्तानी । | | | | १०००००१- | १०००००१- | |
| २०. | शिव मन्दिर घेरावार | ०७५-२-११ | ०७५-३-१० | सांगे ब. विश्वकर्मा | ९८४२८०९८१५ | १०००००१- | ९६०००१- | |
| २१. | छेस्काम प्रहरी चौकी भूई प्लास्टर | ०७४-१२-२८ | ०७५-२-२८ | पवीमाया वि.क. | ९८४२२९५५४५ | २०००००१- | १९२०००१- | |
| २२. | पर्यटकीय सम्भाव्यता अध्ययन वडा नं. - ३ र गाउँपालिकाबाट विनियोजित पहाडि विकास पर्यटन प्रबर्द्धन रु २१५०००१- | २०७४-१२-२९ | | भलाकाजी राई | ९८५२०५८०५५ | १०००००१- र २१५०००१- | ३०२४००१- | |
| २३. | नर्सरी उत्पादन सहयोग | गाउँपालिकाको वन नर्सरी उत्पादन (रु. १०००००० सँग) मा समावेश | | | | १०००००१- | ९६०००१- | |
| २४. | वडा कार्यालय फर्निचर निर्माण | | | | | १७००००१- | | |

| | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|------------|---------|------------|------------|-----------|----------|
| २५. | लक्षित वर्ग | | | | | १०२६०००१- | |
| २६. | कार्यालय संचालन खर्च | नियमानुसार | | | | ३०००००१- | ३०००००१- |
| २७. | संशोधित गोही खानेपानी व्यवस्थापन | ०७५-२-१६ | ०७५-३-५ | दिपक कुलुड | ९८६९७२८४८६ | ३०००००१- | २८८०००१- |

संशोधित बजेट: ३ नं. वडा

| क्र.सं | योजनाको नाम | सम्भौता मिति | सम्पन्न मिति | उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम | अध्यक्षको मो.नं. | विनियोजित बजेट | खूद निकास |
|--------|--|--------------|--------------|--------------------------------|------------------|----------------|-----------|
| २८. | संशोधित खासिबु (RCC) पक्की पूल निर्माण (गाउँपालिकाबाट खासिबु काठेपूल निर्माणको लागि विनियोजित रु २५०००० र वडा बाट विपद व्यवस्थापनको लागि विनियोजित रु ३६००००१- | ०७५-१-२६ | ०७५-३-१६ | नुर्बुसञ्च कुलुड | ९८४९३०७८४५ | ६१००००१- | ५८५६००१- |
| २९. | संशोधित पेलेम्ला साविस भवन फर्निचर निर्माण (सोप्रोदो खानेपानी मुहान मर्मत) | ०७५-२-८ | ०७५-३-१० | कृतिमणी राई | ९८६२९५२२०८ | २०००००१- | १९२०००१- |
| ३०. | संशोधित खाम्सिदो खेल मैदान निर्माण (खाम्सिदो साविस भवन मर्मत) | ०७५-१-२६ | | आस्ना राज राई | ९८४९६५३१३५ | १५००००१- | |

कन्टेन्जेन्सी खर्च वडा नं. ३

| क्र.सं. | योजनाको नाम | सम्भौता मिति | सम्पन्न मिति | उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष | अध्यक्षको मो.नं. | विनियोजित बजेट | खुद निकासा |
|---------|--|--------------|--------------|--------------------------|------------------|----------------|------------|
| १. | कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धी खर्च, ल्यापटप खरिद रु. २३८०००१- अक्षरेपी रु दुई लाख अठ्ठिस हजार रुपैया मात्र । | | | | | | |

वडा नं. ४

| क्र.सं. | योजनाको नाम | सम्भौता मिति | सम्पन्न मिति | उपभोक्ता समिति अध्यक्षको नाम | मो.नं. | विनियोजित बजेट | खुद निकासा |
|---------|--|-----------------------------------|--------------|------------------------------|------------|----------------|------------|
| १. | स्वास्थ्य चौकी फर्निचर निर्माण गाउँघर क्लिनिक | ०७४-१२-२० | ०७५-१-३० | मनकाजी राई | ९८४२८९७३५७ | ३३५०००१- | ३२९६००१- |
| २. | फलामे विद्युत पोल खरिद | ०७४-१२-२० | ०७५-१-२८ | असार मान राई | | १५०००००१- | १४४००००१- |
| ३. | मोटर बाटो सर्भे (गुदेल ४ - छेस्काम रोड सर्भे उ.स.) | ०७५-२-१ | ०७५-३-१५ | लालमान राई (सचिव) | ९८४२९१०५०१ | ३५००००१- | ३५००००१- |
| ४. | हिमालयन सनसाइन फाउण्डेसन भवन | ०७५-१-७ | ०७५-२-२० | नविन्द्र राई | ९८४२९१०५०७ | ५०००००१- | ४८००००१- |
| ५. | हेलिप्याड निर्माण मुलाखा | ०७४-१२-३० | ०७५-१-२३ | प्रकाश राई | ९८४२८९६२०९ | २०००००१- | १९२०००१- |
| ६. | दैवी प्रकोप | कार्यान्वयन नभएको ५००००१- - | | | | | |
| ७. | कंखो खोला बाटो निर्माण तथा मर्मतमा | ०७४-१२-२१ | ०७५-१-२० | सुशान्त कुलुड | ९८६१६८९९६८ | ४०००००१- | ६,७२,०००१- |

आ.व. २०७४/०७५ को वार्षिक स्विकृत सम्पन्न योजना तथा कार्यक्रमहरुको विवरण

| | | | | | | | |
|-----|--|----------------------------|----------|-------------------------|------------|---|--|
| | रु ४००००० र गाउँपालिकाबाट विनियोजित ३०००००। | | | | | र ३०००००१- गरी जम्मा ७०००००१- | |
| ८. | खिम्पैचो नागथान संरक्षण तथा घेराबार | ०७४-१२-३० | ०७५-१-३० | समिर सौगात कुलुङ राई | ९७४३०८७८७३ | २०००००१- | १९२०००१- |
| ९. | खेलकुद | माहाकुलुङ महोत्सवमा खर्च । | | | | १०००००१- | |
| १०. | स्वास्थ्य चौकी भवन गाउँघर क्लिनिक र स्वास्थ्य शाखाबाट रु ३००००० | ०७४-१२-२१ | ०७५-१-३० | साहुवीर कुलुङ | ९८४२९३९२९१ | २१०२५०१- र ३०००००१- | ४८९८४०१- |
| ११. | तुमाउ (बारिगो-तोरिखा) गोरेटो बाटो निर्माण | ०७४-१२-२ | ०७५-२-१० | उमेश राई | ९८४२३६७२७० | ४०००००१- | ३८४०००१- |
| १२. | तिउ सानाम काठे साँघु निर्माण | ०७५-१-१५ | ०७५-२-२५ | सांगे शेर्पा | ९७४१२८४४६५ | १५००००१- | १४४०००१- |
| १३. | विश्वकर्मा ग्रील उद्योग सामान खरिद तथा ढवानी | ०७५-१-३ | ०७५-२-५ | मोतीराम रसाइली | ९८४३९०७८९० | २०००००१- र दलित लक्षित वर्ग ७००००१ | २६२०००१- |
| १४. | गुदेल मावि घेराबार | ०७४-१२-३० | ०७५-१-२३ | लालमान राई | ९८४२९१०५०१ | ३०००००१- | २८८०००१- |
| १५। | बासुकी आवि | ०७५-१-७ | ०७५-१-१८ | अनिल कुलुङ | ९८४२९३७२७१ | २०००००१- | १९२०००१- विद्यालयको खातामा रकम जम्मा । |
| १६. | शहिद आवि (वडा १लाख र गापा १लाख) | ०७५-१-७ | ०७५-२-७ | सुजिता कुलुङ | ९८६३७४९१७० | १०००००१- र १०००००१- | १९२०००१- |
| १७. | महिला समूह तान खरिद (वडा १ लाख र वडा लक्षित १४४७५०) | ०७५-१-२३ | ०७५-३-२८ | बल कुमारी कुलुङ | ९८६०३२१०५५ | १०००००१- र १४४७५०१- | २४०७५०१- |
| १८. | सवारी साधन खरिद | - | | | | ३०००००१- | २९१६४०१- |
| १९. | कार्यालय संचालन | नियमानुसार | | | | ३०००००१- | ३०००००१- |
| २०. | लक्षित वर्ग | | | | | ९५४७५०१- | |

संशोधित बजेट तथा योजना : ४ नं. वडा

| क्र. सं. | योजनाको नाम | सम्झौता मिति | सम्पन्न मिति | उपभोक्ता समिति अध्यक्षको नाम | मो.नं. | विनियोजित बजेट | खूद निकास |
|----------|--|--------------|--------------|------------------------------|------------|----------------|-----------|
| १. | संशोधित गाउँघर क्लिनिक भवन भित्री सोलिड तथा प्लास्टर | ०७५-२-१० | ०७५-२-३१ | अल्पना कुलुड | ९८४२९३७७६१ | १५००००। | १४४०००।- |

कन्टेन्जेन्सी खर्च वडा नं. ४

| क्र. सं. | योजनाको नाम | सम्झौता मिति | सम्पन्न मिति | उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष | अध्यक्षको मो.नं. | विनियोजित बजेट | खुद निकास |
|----------|---|--------------|--------------|--------------------------|------------------|----------------|-----------|
| १. | कार्यालय सञ्चालन तथा योजना अनुगमण खर्च । वडा सचिव अनुजंग राईको नाममा चेक भुक्तानी | | | | | | |

वडा नं. ५

| क्र.सं. | योजनाको नाम | सम्झौता मिति | सम्पन्न मिति | उपभोक्ता समितिको नाम | मो.नं. | विनियोजित बजेट | खूद निकास |
|---------|---------------------------------------|--------------|--------------|--|----------------------------------|----------------|---|
| १. | नुर्कुम विद्युत लाईन प्रशारण | | | चेम्बा शेर्पा | | १७०००००।- | पेशकी ७००००० र बाँकी भुक्तानी रु. ९३२०००।- गरी जम्मा रु. १६३२०००।- |
| २. | विद्युल फलामे पोल खरिद तथा व्यवस्थापन | ०७५-१-७ | ०७५-२-१३ | बल कु. राई(अध्यक्ष विक्रान्त कुलुड राई (कोषाध्यक्ष) | ९८४२९९२ ८४८ ९८६९२३२४ ७३ | ३२०००००।- | पेशकी १००००००।- र बाँकी निकास रु. २०,७२,०००।- गरी जम्मा रु. ३०,७२,०००।- |
| ३. | गुदेल उमावि | | | नारायण कुलुड | | १५००००।- | पहिलो किस्ता रु(७०,०००।- |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|-----------|----------|-----------------------------|----------------|-----------|---|
| | | | | | | | र बाँकी भुक्तानी रु. ७४०००१- गरी जम्मा रु. १४४०००१- |
| ४. | अमरज्योति आवि (खेलमैदान) | ०७४-१२-२१ | ०७५-२-६ | पर्खराम राई | ९८६२९३०२ २६ | २०००००१- | १९२०००१- |
| ५. | घ्याडखर्क आवि | ०७५-२-१३ | ०७५-३-१३ | प्र.अ. गोविन्द कुमार राई | ९८६२८४८ ५१४ | ५०००००१- | ४८००००१- |
| ६. | लक्षित वर्ग | | | | | ६७०००००१- | |
| ७. | कार्यालय संचालन | | | नियमानुसार | | ३००००००१- | ३००००००१- |

संशोधित योजना: ५ नं. वडा

| | | | | | | | |
|-----|---|----------|----------|----------------|------------|-----------|-----------|
| ८. | संशोधित युवा आवि फर्निचर निर्माण गोठी छापने (वडा कार्यालय भवन जग्गा खरिद) | ०७५-२-१० | ०७५-२-२९ | डिमा शेर्पा | ९८६३९४९५४९ | २५०००००१- | २४०००००१- |
| ९. | संशोधित नागथान खानेपानी मर्मत | ०७५-२-१४ | ०७५-३-१३ | धन कुमार कुलुड | ९८४२८१५३०८ | २५०००००१- | २४०००००१- |
| १०. | संशोधित लाम्दोनाम गोरेटो बाटो मर्मत | ०७५-१-२८ | ०७५-२-३१ | जनक ब. राई | ९८४२५९६७५५ | २३०००००१- | २२०८०००१- |

कन्टेन्जेन्सी खर्च वडा नं. ५

| क्र. सं. | योजनाको नाम | सम्भौता मिति | सम्पन्न मिति | उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष | अध्यक्षको मो.नं. | विनियोजित बजेट | खुद निकास |
|----------|---|--------------|--------------|--------------------------|------------------|----------------|-----------|
| १. | ५ नं. वडाको कन्टेन्जेन्सी सम्बन्धी निर्णयानुसार रु. २,४१,०००१- नियमानुसार निकास। रु. २०० बाँकी। | | | | | | |